

Общество с ограниченной ответственностью «ОБРАЗЕЦ»

Испытательная лаборатория «ОБРАЗЕЦ»

Аттестат аккредитации (демонстрационные сведения) № RA.RU.00ДЕМО, действ. до 31.12.2030
000000, демонстрационный адрес, д. 0 · +7 000 000-00-00 · obrazec@example.org · example.org



ПРОТОКОЛ № ОБРАЗЕЦ-НМК-01 от 16.08.2026

испытания бетона конструкций неразрушающим методом по ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 18105-2018

Дата протокола	16.08.2026
Заказчик	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ — испытания не проводились
Объект	Пример оформления протокола
Основание	Демонстрационный файл для просмотра оформления. Значения условные, испытания не проводились, документом о результатах испытаний не является.
Методика	ультразвуковой метод
Нормативные документы	ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 18105-2018

Результаты испытаний

№	Конструкция	Класс бетона	Дата бет.	Дата исп.	Возраст, сут	Среднее R, МПа	Вф, МПа	% от кл.	Результат
1	Колонна К-1	B25	01.06.2026	30.06.2026	28	32,28	25,22	100,9	Соответствует проектному классу
2	Колонна К-2	B25	01.06.2026	30.06.2026	28	32,49	25,38	101,5	Соответствует проектному классу
3	Стена в/о 2-4	B20	01.06.2026	30.06.2026	28	31,56	24,66	123,3	Соответствует проектному классу

Привязка градуировочной зависимости

Градуировочная зависимость	УЗ (УКС-МГ4), пример из протокола
Уравнение зависимости	$R = 0,0122 \cdot V - 19,313$

Демонстрационный образец оформления. Испытания не проводились, документом о результатах испытаний не является.



Метод	ГОСТ 22690-2015
Схема контроля	Г
Базовая зависимость	У3 (УКС-МГ4), пример из протокола
Аддитивная поправка	+2,053 МПа
Использовано точек	3
Формула после привязки	$R = 0,0122 \cdot V - 19,313$

ВЫВОД

Прочность бетона соответствует проектному классу.

инженер лаборатории _____ Образцов О. О.
подпись

начальник лаборатории _____ Примеров П. П.
подпись

«___» _____ 20__ г.

М.П.